

Vállalkozási szerződés módosítása

amely létrejött egyrészről

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

(6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.);

képviseli: Dr. Lázár János, polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a **KÉ-2010 Konzorcium** (Székhelye: 1239 Budapest Haraszi út 44.),

A konzorcium tagjai: KÖZGÉP Építő-és Fémszerkezetgyártó Zrt,

ÉPÍTÉSZMESTER Tervező és Kivitelező Zrt.

képviseli: Németh Miklós Vezérigazgató

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)


között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:


1. Megrendelő és Vállalkozó 2010. március 12. napján szerződést kötött a „**Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése**” tárgyú közbeszerzési eljárás szerinti építési munkák kivitelezésének és a kapcsolódó eszközök beszerzésének elvégzéséről. Felek a szerződést 2010. november 02. és 2011. május 27. napján módosították. Jelen szerződés a korábbi szerződést módosítja.
2. Felek által előre nem látható körülmények miatt a kiviteli tervek módosítása vált szükségessé, amelynek jóváhagyása folyamatban van. A módosított kiviteli tervek szerinti munkálatokat az alábbi események lassították: kripták feltárása a területen, víznyelő áthelyezése, környezetrendezési tervek módosítása, színpad feletti áthidaló gerenda beépítése, EDF-DÉMÁSZ közműkiépítés változása, geotermális energia fogadás feltételeinek biztosítása, INVITEL kábel kiváltás megoldása, az új épületben az akusztikai problémák megoldása. A fentiekben vázolt előre nem látható események miatt az építési beruházás megvalósítása elhúzódott. A műszaki tartalom változása miatt szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolításának időigényét figyelembe véve a Felek a szerződés teljesítési határidejének módosítását kezdeményezik.
3. Felek megállapítják, hogy a 2. pontban leírtak megalapozzák a szerződés Kbt. 303. §-a szerinti módosítását.
4. Az 1. pontban meghatározott vállalkozási szerződés **5. pontja** az alábbiak szerint módosul:
Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét 2012. június 30. napjában határozzák meg.
A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
5. A felek között korábban létrejött megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit a felek magukra továbbra is kötelezőnek tekintik, hatályukban azokat fenntartják, felek kijelentik, hogy jelen megállapodás csak az eredeti megállapodással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

Felek a szerződés-módosítást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Hódmezővásárhely, 2011. december 30.


HŐZGÉP Zrt.
1230 Eücsapost, Haraszti út 44.
Adószám: 10950676-2-44
Vállalkozó 8,


Megrendelő

